



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Pavimentação Asfáltica com CBUQ

Município: Xavantina - SC

Endereço: RUA "A" - Loteamento da Gruta

Área: 783,26 m²

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		Total
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBR	6.849,38	3,92	1.712,35	1.712,35	1.712,35	1.712,35	1.712,35	1.712,35	1.712,35	1.712,35	6.849,38
				25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%
2	ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM	59.046,09	33,83	35.427,66	35.427,66	23.618,44	23.618,44	-	-	-	-	59.046,09
				60%	60%	40%	40%	0%	0%	0%	0%	100%
3	DRENAGEM PLUVIAL	43.098,95	24,69	34.479,16	34.479,16	8.619,79	8.619,79	-	-	-	-	43.098,95
				80%	80%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	100%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ	61.980,76	35,51	-	-	-	-	30.990,38	30.990,38	30.990,38	30.990,38	61.980,76
				0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	0%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.692,74	1,54	-	-	-	-	-	-	2.692,74	2.692,74	2.692,74
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%
6	CONTROLE TECNOLÓGICO	886,08	0,51	-	-	-	-	-	-	886,08	886,08	886,08
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%
TOTAL		174.554,01	100,00	71.619,16	71.619,16	33.950,57	105.569,73	32.702,73	138.272,46	36.281,55	174.554,01	174.554,01
				41,03	41,03	19,45	60,48	18,74	79,21	20,79	100,00	100,00%

Xavantina - SC, 26 de julho de 2021.

Ari Parisotto
Prefeito Municipal

Rafael Carlos Maldaner
Engenheiro Civil
CREA/SC 086597-5