



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 906.765/2020/MDR/CAIXA	Nº SICONV 023727/2020	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE XAVANTINA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA TIRADENTES - LOTE 1	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 1 - TRECHO ESTACA 0+0,00 A 7+0,00 EXTENSÃO 140,00m.Escavações
--	---------------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	347.290,53	% Período:	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
				22,83%	47,75%	29,43%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.259,30	% Período:	100,00%											
1.2.	ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM	8.443,69	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	68.570,97	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CBUQ	165.171,35	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO VIARIA	3.330,08	% Período:			100,00%									
1.6.	PASSEIOS	49.783,24	% Período:			100,00%									
1.7.	OBRAS COMPLEMENTARES	49.077,50	% Período:			100,00%									
1.8.	CONTROLE TECNOLÓGICO	654,40	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 347.290,53				%:	22,83%	47,75%	29,43%								
				Repasso:	54.522,25	114.049,97	70.283,78								
				Contrapartida:	24.751,71	51.775,78	31.907,04								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	79.273,96	165.825,75	102.190,82								
				%:	22,83%	70,57%	100,00%								
				Repasso:	54.522,25	168.572,22	238.856,00								
				Contrapartida:	24.751,71	76.527,49	108.434,53								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	79.273,96	245.099,71	347.290,53								

XAVANTINA -SC

Local

quinta-feira, 7 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN PIER VACHELESKI

CREA/CAU: Eng. Civil, CREA/SC 110.007-0

ART/RR: 7934771-4